



**Protokollvermerk Treffen mit der IGRH am 26.07.2017 zum
Reit- und Gehwegewegenetz Handewitt.**

Teilnehmer

Gemeinde: Gerhard Beirer, Vors. AS FWA, Frau Svenja Gerhardts, Gemeindeverw.
BfL: Frau Dr. Deike Timmermann
IGRH: Herr Dietrich Jessen, Peter Lang, Volker Rathmann, Helmut Rensch,
Frau Dr. Chr. Dreesen, Frederike Andresen, Anne Kathrin Petersen, Romana
Jöns-Anders; entsch.: Petra Tonat.
Uhrzeit: 1600 – 1820 Uhr
Protokoll: G. Beirer

Gesprächsinhalt ist:

1. Begrüßung
2. Sachstandsänderungen seit dem Treffen v 13.06.17
3. Organisation zum Fertigstellen der Wege „HA 2“ und „V 1“
4. Beginn weiterer Ausplanungen in die OT hinein und in die Region
5. Verschiedenes / nächste Termine

G. Beirer begrüßt die Anwesenden und legt dar, dass die „größere Runde“ vorrangig zum TOP 4. geladen ist, um mit der Fachexpertise von Teilnehmern aus den OT die weiteren Ausplanungen angehen zu können.

Zu TOP 2.:

- Am 14.06. hat im Nachgang zur Eröffnung des Rundreitweges Stiftungsland – „HA 1“ - ein Pressetermin stattgefunden. Artikel erschien am 19.06. im FLT, S. 12.
- Am 20.07. wurde die endgültige Fertigstellung des Weges im und zum Tunnel unter der A 7 besprochen; Der Weg wird in den nächsten 14 Tagen fertig. (Teil des „V 1“, Verbindung zwischen „HA 1“ und „HA 2“.
- Die hergestellten Wege und bereits gut angewachsenen Grasflächen darauf wurden in den letzten Tagen erneut gemulcht.
- Der Eintritt auf dem „HA 2“ vom Mühlenweg in Richtung Kläranlage/-teiche wurde durch die Mitarbeiter des Bauhofes erweitert.
- Für die Standorte der Beschilderung (HA 2 und V 1) wurden die Pläne der Leitungen im Untergrund eingeholt; nun kann die Ausarbeitung der Standortwahl abgeschlossen werden.
- Die Verhaltensregeln der Nutzung und die kartierten Pläne werden im Laufe des Monats August auf den Gemeindeseiten im Internet veröffentlicht.

Zu TOP 3.:

3.1. Festlegung der Standorte der Beschilderung.

Am Montag, dem 31.07.2017, um 09:00 Uhr, Ort: Verwaltung der Gemeinde, trifft sich eine bereits benannte Gruppe zur Auswertung der Standorte für die Beschilderung der Wege HA 2 und V 1.

3.2. Aufstellung der Pfosten und Anbringen der Beschilderung der Wege HA 2 und V 1.

Am Samstag, dem 05.08.17 und Samstag, dem 12.08.17, Beginn jeweils 09:00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz der Gemeindeverwaltung, Hauptstr. 9, treffen sich die Freiwilligen aus der Reiterschaft und Gemeinde, um die Aufstellung der Beschilderung durchzuführen.

- Koordination der Mitarbeitenden und Bereitstellung Arbeitsgeräte durch die IGRH, (nach bewährtem Vorgang der Aufstellung der Schilder für den Weg HA 1).

- Abholung des Materials beim Bauhof am Tag zuvor (spätestens Freitag, dem 04.08.17). Koordination: Dietrich Jessen mit Gerhard Beirer und dem Leiter Bauhof der Gemeinde.
- Das Aufstellen der offiziellen Verkehrsschilder, im Rahmen der Querung der Wege über die Straßen, koordiniert die Verwaltung der Gemeinde rechtzeitig zur Eröffnung der Wegeführung.
- Weitere Detailarbeit, wie z. B. das Ausbringen von Aufstiegshilfen, Anpflanzung der Knickersatzflächen, Aufstellung von kleinen Führungszäunen an vorgemerkten Stellen, usw., werden nach der Eröffnung bzw. im Herbst 2017 bearbeitet.

3.3. Beabsichtigte Eröffnung mit Eröffnungsfeier

Am Freitag, dem 01.09.2017, Beginn 17:00 Uhr, Ort: Festzelt bei der Reithalle im Ortsteil Handewitt findet die Eröffnungsfeier statt. Es ist eine öffentliche Veranstaltung und jede(r) interessierte Bürger-/in ist herzlich willkommen.

Vorbereitende Arbeiten dazu wurden bei dieser Besprechung verteilt. Die Koordination mit der weiteren Detailarbeit liegt bei Gerhard Beirer und Frau Svenja Gerhardts, auch hierbei mit der bewährten Zuarbeit der Vertreter aus der IGRH.

Zu TOP 4.:

Zum Beginn der Ausplanungen der Reit- und Gehwegstrecken in die weiteren Ortsteile hinein, möglichst abseits von Straßen und Wirtschaftswegen, aber im Einvernehmen mit den Bedürfnissen der Eigentümer, der landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen, des nutzenden Naturraumes, der Jägerschaft, usw., wurde die grundsätzliche Vorgehensweise besprochen. Grundlage der Ausplanung ist auch hierfür das vorliegende Konzept aus 2013 mit seinen Vorschlägen und dem Handlungsleitfaden, sowie die Einbeziehung der peripheren Vorhaben (z. B. Herstellen der Seenlandschaft Flensburg – Handewitt – Wanderup), als auch die bestehende Ausweisung von Wegen und Planungen in den Nachbargemeinden und in die angrenzende Region.

Erste Ideen und Vorschläge der sach-, fach- und wegekundigen Ortsteilvertreter werden bei der nächsten Sitzung, am Dienstag, dem 22.08.2017, Beginn 16:00 Uhr, Ort Verwaltung, dem Gremium vorgetragen.

Weiteres Vorgehen und evtl. erforderliche Priorisierungen erfolgen nach der Auswertung. Zielsetzung ist dabei auch die gemeindlichen Gremien bald über die weiteren Absichten zu unterrichten und den Haushaltsansatz für 2018 rechtzeitig in die Planungen für das Jahr 2018 einzubringen.

Zu TOP 5.:

- Bisher geleistete Ausgaben für die Wegeherstellung liegen im Ausgabensoll des Haushaltes 2017.
- Herr Beirer und Frau Gerhardts nehmen sehr zeitnah Kontakt auf zu Frau Holling, Bereich Landesforsten, um die anvisierte mündliche Absprache zur Nutzung des Forstes schriftlich zu erreichen.
- Der nächste Sitzungstermin ist oben benannt. Dabei wird dieser Termin auch der abschließenden Koordination von Wegeherstellung und Organisation der Eröffnungsfeier dienen.
- Zwischenstände zu den verteilten Aufgaben bitte per Mail zwischenzeitig an die erforderlichen Adressaten senden! DANKE!

aufgestellt (in Amtshilfe für Frau S. Gerhardts) und gezeichnet
Gerhard Beirer

Verteiler:

- Teilnehmer der Sitzung
- Vertreter der IGRH werden um die bewährte Weiterleitung gebeten, so Adressaten nicht berücksichtigt sind bzw. um die Reiterschaft zu informieren.
- Gemeinde: Verwaltung Herr R. Vollmer, Herrn U. Hansen, Frau J. Nissen, Frau S. Gerhardts sowie Frau M. Reichert, Herrn Ralf Linne, Patric Hehne und Leiter Bauhof, Herrn U. Knickrehm.